



## ***Doua strazi aproape gata, santierele continua***

Lucrarile pe doua strazi din Sibiu, Moldoveanu si Hegel, sunt aproape de finalizare, acum se lucreaza la asfaltarea trotuarelor si urmeaza asfaltarea carosabilului, a anuntat ieri primarul Klaus Iohannis.

Dupa introducerea canalizarii in cadrul programului ISPA, pe strada Campului se lucreaza la reabilitarea trotuarelor, schimbarea bordurilor si urmeaza sa stratul asfaltic.

Pe strada Noua incep lucrarile de refacere a infrastructurii, care vor demara la jumatatea lunii iulie, iar pana la inceperea sezonului rece va fi adusa la un stadiu carosabil.

Şase echipe ale societatii DPC lucreaza la refacerea carosabilului in urma interventiilor facute de societatile furnizoare de utilitati. Patru echipe lucreaza la frezarea si pregatirea zonelor, iar doua echipe efectueaza asfaltari. in prezent se lucreaza in zonele Ştefan cel Mare si Calea Dumbravii, impreuna cu strazile adiacente acestora.

Klaus Iohannis a declarat ieri ca a cerut DPC ca pana la finalul verii sa incheie repare spaturile din carosabil, iar din toamna sa intre in programul normal, iar in termen de trei zile dupa ce s-a facut o saptura asfaltul sa fie refacut.

in Zona Industriala Vest se lucreaza la drumul secundar 7. Pe strada Barcelona s-a inceput amenajarea drumului ca varianta de circulatie pentru firmele Continental si SNR pana la intersectia cu strada Europa Unita.

in Cartierul Tineretului se continua lucrul la drumuri. Energie Termica lucreaza in prezent pe strada Oslo la saptura generala, retelele de utilitati fiind finalizate. Pe strada Klagenfurth se lucreaza la montarea bordurilor, la carosabil si trotuare iar strada Orhideelor este la stadiul de binder.

Pe strada Siretului se lucreaza la montarea bordurilor, la amenajarea parcarilor verzi si la infrastructura drumului pe portiunea dintre Calea Dumbravii si Intrarea Siretului. Se lucreaza in paralel si pe celelalt tronson al strazii situat intre Intrarea Siretului si Calea Cisanadiei.

Tronsonul de mijloc al strazii Rusciorului, cel situat intre strada Lunga si str. Dr. Bagdasar este aproape finalizat. Pe acesta carosabilul este la stadiu de binder si urmeaza turnarea stratului de uzura. Trotuarele sunt finalizate. Pe tronsonul situat intre str. Dr. Bagdasar si str. Raului se lucreaza la asternerea straturilor rutiere si montarea noilor borduri.

Cuvinte cheie: [cisanadie](#) [calea dumbravii](#) [strada lunga](#) [cartierul tineretului](#) [europa](#) [carosabil](#) [continental](#) [ispa](#) [barcelona](#) [altar](#) [strazi din sibiu](#) [zona industriala vest](#) [calea dumbr](#) [energie termica](#) [zona industriala](#) [klaus iohannis](#) [calea cisanadiei](#)